



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42

LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE

OBRAS: , EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE

VERTENTES, 02 DE OUTUBRO DE 2025.

CONTRATO N° 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2024 - DISPENSA N° 009/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
1.0	INSTALAÇÃO DE TUBOS DO DISTRITO DE CAPELA NOVA										
1.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										
1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 70,43	82,37	97,92	-	97,92	5.801,32	6.896,51	-	6.896,51
1.1.2	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	R\$ 54,57	37,00	24,48	-	24,48	2.019,09	1.335,87	-	1.335,87
1.2	ASSENTAMENTO DE TUBO										
1.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 03/2024	M	R\$ 280,40	74,00	68,00	-	68,00	20.749,60	19.067,20	-	19.067,20
1.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO										
1.3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ	M2	R\$ 91,10	3,52	6,08	-	6,08	320,67	553,89	-	553,89
1.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF 10/2022	M2	R\$ 4,71	3,52	7,36	-	7,36	16,58	34,67	-	34,67
1.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/201	M2	R\$ 44,56	3,52	7,36	-	7,36	156,85	327,96	-	327,96
1.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8, CONSTRUÇÃO.	M2	R\$ 69,13	1,28	2,24	-	2,24	88,49	154,85	-	154,85
2.0	INSTALAÇÃO DE TUBOS NO DISTRITO DO LIVRAMENTO										
2.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 70,43	41,14	40,50	-	40,50	2.897,49	2.852,42	-	2.852,42

Gertúlio Timóteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N°: 091/2024

GUSTAVO DE
DE ARAUJO
LIMA:11626685479
LIMA:11626685479
2025.10.02
85479 23:33:11-03'00'

THS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 23.448.644/0001-42



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42

LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE

OBRAS: , EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE

VERTENTES, 02 DE OUTUBRO DE 2025.

CONTRATO N° 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2024 - DISPENSA N° 009/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO,	M2	R\$ 69,13	3,20	-	3,20	3,20	221,22	-	221,22	221,22
4.0	INSTALAÇÃO DE TUBOS NA AVENIDA SERGIO GUERRA										
4.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 70,43	80,97	67,73	-	67,73	5.702,72	4.770,22	-	4.770,22
4.1.2	REATERRA APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	R\$ 54,57	50,00	40,95	-	40,95	2.728,50	2.234,64	-	2.234,64
4.2	ASSENTAMENTO DE TUBO										
4.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETOADORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 300 MM. JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	R\$ 128,08	100,00	120,00	-	120,00	12.808,00	15.369,60	-	15.369,60
4.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO										
4.3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ	M2	R\$ 91,10	5,40	9,32	-	9,32	491,94	849,05	-	849,05
4.3.2	CHAPISCO APPLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,71	5,40	7,00	-	7,00	25,43	32,97	-	32,97
4.3.3	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APPLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2021	M2	R\$ 44,56	5,40	7,00	-	7,00	240,62	311,92	-	311,92
4.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8; CONSTRUÇÃO,	M2	R\$ 69,13	0,25	1,98	-	1,98	17,28	136,88	-	136,88
5.0	INSTALAÇÃO DE TUBO NA CHÃ DO JUNCO										
5.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO										
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 70,43	36,64	28,35	-	28,35	2.580,56	1.996,69	-	1.996,69

THS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 23.448.644/0001-42

GUSTAVO DE
DE ARAUJO ARAUJO
LIMA:11626685479
LIMA:1162662025.10.02
85479 23:33:11-03'00'

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N°: 091/2024



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42

LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE

OBRAS: , EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE

VERTENTES, 02 DE OUTUBRO DE 2025.

CONTRATO N° 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2024 - DISPENSA N° 009/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2024	M2	R\$ 44,56	2,40	-	-	-	106,94	-	-	-
2.3.4	LASTRO DE PISO COM 10 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇÃO 1:4:8, CONSTRUÇÃO,	M2	R\$ 69,13	0,36	-	-	-	24,89	-	-	-
3.0	INSTALAÇÃO DE TUBOS POR TRÁS DO ESTÁDIO MUNICIPAL										
3.1	ESCAVAÇÃO E ATERRA										
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	R\$ 70,43	114,86	-	114,86	114,86	8.089,59	-	8.089,59	8.089,59
3.1.2	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	R\$ 54,57	50,00	-	50,00	50,00	2.728,50	-	2.728,50	2.728,50
3.2	ASSENTAMENTO DE TUBO				-						
3.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 03/2024	M	R\$ 280,40	100,00	-	100,00	100,00	28.040,00	-	28.040,00	28.040,00
3.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO										
3.3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇÃO 1:10 - 1 VEZ,	M2	R\$ 91,10	19,20	-	19,20	19,20	1.749,12	-	1.749,12	1.749,12
3.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF 10/2022	M2	R\$ 4,71	19,20	-	19,20	19,20	90,43	-	90,43	90,43
3.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2024	M2	R\$ 44,56	19,20	-	19,20	19,20	855,55	-	855,55	855,55

THS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 23.448.644/0001-42

GUSTAVO DE
DE ARAUJO ARAUJO
LIMA: 11626685479
LIMA: 11626685479
2025.10.02
85479 23:33:11-03'00'

02.000.000-0000-0000
CNPJ: 23.448.644/0001-42

Gertúlio Timóteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N°: 091/2024



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: THS CONSTRUÇÕES LTDA - ME / CNPJ: 23.448.644/0001-42

LOCAL: DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE

OBRAS: , EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA AO ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, NA CIDADE E NOS DISTRITOS CAPELA NOVA, LIVRAMENTO E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE

VERTENTES, 02 DE OUTUBRO DE 2025.

CONTRATO N° 137/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 009/2024 - DISPENSA N° 009/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
2.1.2	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	R\$ 54,57	22,50	21,60	-	21,60	1.227,83	1.178,71	-	1.178,71
2.2	ASSENTAMENTO DE TUBO										
2.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M2	R\$ 151,68	45,00	45,00	-	45,00	6.825,60	6.825,60	-	6.825,60
2.3	CAIXAS DE INSPEÇÃO										
2.3.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇÃO 1:10 - 1 VEZ.	M2	R\$ 91,10	2,40	-	-	-	218,64	-	-	-
2.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,71	2,40	-	-	-	11,30	-	-	-

THS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 23.448.644/0001-42

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 083.985.284-77
Portaria N°: 014/2024

GUSTAVO GUSTAVO DE
DE ARAUJO ARAUJO
LIMA:11626685479
2025.10.02
85479 23:33:11-03'00'