



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 47.972.147/0001-07
LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.

VERTENTES, 11 DE FEVEREIRO DE 2025.

OBRA: PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE

CONTRATO Nº 042/2025 PROCESSO Nº 011/2025 - DISPENSA Nº 011/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

CONTRATO Nº 042/2025 PROCESSO Nº 011/2025 - DISPENSA Nº 011/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO
1	PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									
1.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO), AF_05/2021	M	1,74	69.372,80	-	35.224,40	35.224,40	120.708,67	-	61.290,46
								120.708,67	-	61.290,46
Valor do Boletim: SESSENTA E UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS										


Gerulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.264-77
Portaria Nº: 091/2024

TYSON CIPRIANO
DA
SILVA:0711413444
4
Assinado de forma digital
por TYSON CIPRIANO DA
SILVA:0711413444
Dados: 2025.02.12
11:26:23 -03'00'


Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE: 161907982-1

CNPJ
10.286.887/0001-60

81 99814-4011
81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE