



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
VERTENTES, 21 DE MARÇO DE 2025.

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: TCS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 47.972.147/0001-07
LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.
OBRA: PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE

CONTRATO Nº 042/2025 PROCESSO Nº 011/2025 - DISPENSA Nº 011/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDICAÇÃO	ACUM.
1	PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO										
1.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	M	1,74	69.372,80	35.224,40	34.148,40	69.372,80	120.708,67	61.290,46	59.418,21	120.708,67
Valor do Boletim: CINQUENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS								120.708,67	61.290,46	59.418,21	120.708,67

TYSON CIPRIANO
DA
SILVA:0711413444
4
Assinado de forma digital
por TYSON CIPRIANO DA
SILVA:0711413444
Dados: 2025.03.21
14:40:12 -03'00'

Gertúlio Ailton Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

CNPJ 10.256.887/0001-60 81 98814-4011 81 9800-0185 gabinete@vertentes.pe.gov.br Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 CEP 55.776-000 | Centro | Vertentes-PE

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil
CREA-PE 181907982-1