

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES-PE	039/2009	FUNASA/PMV			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA
CC Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0565/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA
TP Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSÉ, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02.04.06, EM VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 849053/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CC Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 1042297- 49/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE ATERRO SANITÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA
PP Nº 023/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, SEM MOTORISTA, EQUIPADO COM IMPLIMENTO DE 15M³, COM DISPOSITIVO ACIONADOR DE CONTEINER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VERTENTES-PE					24.503.949/0001-72	G P DO MONTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS-ME
TP Nº 004/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO LEAL, ACESSO DA RUA SEVERINO JOSÉ LUIZ, LOTEAMENTO ALTO DO CRUZEIRO, RUA DE ACESSO A PE-130, VIA MANOEL DE SOUZA LEAL, SÍTIO TUBIBAS, COMPLEMENTO DA RUA MAJOR LUDUGERO, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 001/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO CAPELA NOVA AO SÍTIO POÇO VERDE EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DISPENSA Nº 005/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021	URBANIZAÇÃO DAS RUAS CAPITÃO VALDEMAR LIMA, ANTONIO DE LIMA SANTOS, ANTONIO BEZERRA, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIRÓ, E, MANOEL BENÍCIO DE AZEVEDO, EM VERTENTES-PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO INERENTE.					11.221.110/0001-19	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP
TP Nº 003/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021	REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA RUA MANOEL BENÍCIO DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 003/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2021	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: ESCOLA SÃO JOÃO DO FERRAZ, ESCOLA ODETE BEZERRA, ESCOLA BERNARDO DAS CHAGAS, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS SÃO JOÃO DO FERRAZ, CAPELA NOVA E SERRA SECA, RESPECTIVAMENTE; ESCOLA JOAQUIM RIBEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DIREITO; CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ENEDINA DE MENEZES, ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA, ESCOLA ACÁCIO PESSÓA, LOCALIZADAS NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.					20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI-EPP
DISPENSA Nº 013/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021	PINTURA DE MEIO FIO, MEDIANTE CAIAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DOS DISTRITOS, EM VERTENTES-PE.					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
DISPENSA Nº 016/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO SERRA DA CACHEIRA, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DISPENSA Nº 017/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DOS DISTRITOS, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CC Nº 001/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, NO LOTEAMENTO NOVO LIVRAMENTO, NO DISTRITO DO LIVRAMENTO NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DISPENSA Nº 001/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO DISTRITO LIVRAMENTO DESTE MUNICÍPIO.					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
DISPENSA Nº 002/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADES ARADORAS DE DISCO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, PARA ARAÇÃO DE TERRA POR HORA MÁQUINA, NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
DISPENSA Nº 003/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022	CONSTRUÇÃO DE DESCIDA DE ÁGUA, E MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA RACHÃO, DA RODOVIA PE-90, ATÉ O SÍTIO POÇO VERDE, EM VERTENTES-PE.					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
DISPENSA Nº 007/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR DEMANDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP
DISPENSA Nº 005/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022	REFORMA DE ESCOLAS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE, BIBLIOTECA E RAMPA DE ACESSO, NAS ESCOLAS ABÍLIO PANTA DE QUEIROZ E SÃO JOÃO DO FERRAZ, LOCALIZADAS NO SÍTIO MUNDO NOVO E DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DISPENSA Nº 008/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP
DISPENSA Nº 011/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2022	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO SERRA DA CACHEIRA, EM VERTENTES-PE.					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DISPENSA Nº 010/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2022	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS E DE ARQUITETURA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VALDEMAR BEZERRA DE ALMEIDA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					07.279.603/0001-13	CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA-ME
TP Nº 001/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS 4.5, 6 E ALCIDES MENDONÇA DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE, SÍTIO PEDRA RAJADA E MARINHO, NA ZONA RURAL EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72		48 MESES		269.806,57	4.4.90.51	590.620,78	334.643,46	334.643,46	925.264,24	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	176/2017	01.08.2017	09 MESES	2.960.772,81	11.03.2022	54 MESES		223.624,56	4.4.90.51	1.718.983,19	99.002,71	99.002,71	1.817.985,90	CONCLUÍDA, REMANEJANTE DO VALOR SERÁ ESTORNADO.
TP Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSÉ, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02.04.06, EM VERTENTES-PE.	187/2019	03.09.2019	10 MESES	1.240.000,03		30 MESES			4.4.90.51	631.687,21	211.465,52	211.465,52	843.152,73	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	203/2019	24.09.2019	05 MESES	337.309,23		35 MESES			4.4.90.51	126.723,92	90.651,08	90.651,08	217.375,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE ATERRO SANITÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE	253/2019	21.11.2019	12 MESES	388.440,00		36 MESES	843.336,00		3.3.90.39	264.003,92	201.650,34	201.650,34	465.654,26	EM ANDAMENTO
PP Nº 023/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2019	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, SEM MOTORISTA, EQUIPADO COM IMPLANTE DE 15M, COM DISPOSITIVO ACIONADOR DE CONTEINER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VERTENTES-PE	012/2020	02.01.2020	12 MESES	136.200,00		36 MESES	272.400,00		3.3.90.39	272.400,00	124.850,00	124.850,00	397.250,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 004/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO LEAL, ACESSO DA RUA SEVERINO JOSÉ LUIZ, LOTEAMENTO ALTO DO CRUZEIRO, RUA DE ACESSO A PE-130, VIA MANOEL DE SOUZA LEAL, SÍTIO TUBIBAS, COMPLEMENTO DA RUA MAJOR LUDJGERO, EM VERTENTES-PE.	121/2020	14.09.2020	05 MESES	1.146.083,66	02.09.2022	20 MESES	281.904,89		4.4.90.51	1.001.917,21	408.127,55	408.127,55	1.410.044,76	CONCLUÍDA
TP Nº 001/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO CAPELA NOVA AO SÍTIO POÇO VERDE EM VERTENTES-PE.	062/2021	30.04.2021	09 MESES	1.400.240,00	07.03.2022	09 MESES	233.010,00		4.4.90.51	1.515.600,00	112.643,00	112.643,00	1.628.243,00	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 005/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021	URBANIZAÇÃO DAS RUAS CAPITÃO VALDEMAR LIMA, ANTONIO DE LIMA SANTOS, ANTONIO BEZERRA, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIROA E, MANOEL BENÍCIO DE AZEVEDO, EM VERTENTES-PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO INERENTE.	098/2021	20.08.2021	04 MESES	83.681,53	21.01.2022	04 MESES			3.3.90.39	45.558,48	37.925,37	37.925,37	83.483,85	CONCLUÍDA
TP Nº 003/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021	REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA RUA MANOEL BENÍCIO DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	129/2021	30.09.2021	04 MESES	204.720,80	15.02.2021	04 MESES	101.831,50		4.4.90.51	203.768,58	101.831,50	101.831,50	305.600,08	CONCLUÍDA
TP Nº 0030/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2021	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: ESCOLA SÃO JOÃO DO FERRAZ, ESCOLA ODETE BEZERRA, ESCOLA BERNARDO DAS CHAGAS, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS SÃO JOÃO DO FERRAZ, CAPELA NOVA E SERRA SECA, RESPECTIVAMENTE: ESCOLA JOAQUIM RIBEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DIREITO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ENEDINA DE MENEZES, ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA, ESCOLA ACÁCIO PESSOA, LOCALIZADAS NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.	130/2021	30.09.2021	03 MESES	362.029,12	20.01.2022	03 MESES			4.4.90.51	304.624,76	55.245,58	55.245,58	359.870,34	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 013/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021	PINTURA DE MEIO FIO, MEDIANTE CAIAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DOS DISTRITOS, EM VERTENTES-PE	164/2021	02.12.2021	01 MÊS	45.063,29	18.02.2022	01 MÊS			3.3.90.39	28.718,10	16.341,57	16.341,57	45.059,67	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 016/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE	169/2021	08.12.2021	02 MESES	34.393,37	01.04.2022	02 MESES			4.4.90.51	0,00	32.499,95	32.499,95	32.499,95	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 017/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DOS DISTRITOS, EM VERTENTES-PE.	170/2021	13.12.2021	03 MESES	46.363,75	03.06.2022	03 MESES			3.3.90.39	30.254,75	7.827,48	7.827,48	38.082,23	CONCLUÍDA
CC Nº 001/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, NO LOTEAMENTO NOVO LIVRAMENTO, NO DISTRITO DO LIVRAMENTO NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	002/2022	03.01.2022	12 MESES	3.724.009,11			213.759,86		4.4.90.51	0,00	2.293.520,45	2.293.520,45	2.293.520,45	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 001/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO DISTRITO LIVRAMENTO DESTA MUNICÍPIO.	079/2022	21.02.2022	03 MESES	79.503,65	18.05.2022		10.991,98		4.4.90.51	0,00	90.136,49	90.136,49	90.136,49	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 002/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADES ARADORAS DE DISCO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, PARA ARAÇÃO DE TERRA POR HORA MÁQUINA, NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.	080/2022	21.02.2022	02 MESES	100.632,79	18.07.2022		23.001,60		3.3.90.39	0,00	123.633,60	123.633,60	123.633,60	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 003/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022	CONSTRUÇÃO DE DESCIDA DE ÁGUA, E MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA RACHÃO, DA RODOVIA PE-90, ATÉ O SÍTIO POÇO VERDE, EM VERTENTES-PE.	081/2022	21.02.2022	02 MESES	77.648,72	14.03.2022				4.4.90.51	0,00	77.583,39	77.583,39	77.583,39	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 007/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR DEMANDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.	097/2022	11.03.2022	02 MESES	104.675,21		02 MESES			3.3.90.39	0,00	97.804,48	97.804,48	97.804,48	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 005/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022	REFORMA DE ESCOLAS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE, BIBLIOTECA E RAMPA DE ACESSO, NAS ESCOLAS ABÍLIO PANTA DE QUEIROZ E SÃO JOÃO DO FERRAZ, LOCALIZADAS NO SÍTIO MUNDO NOVO E DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.	102/2022	28.03.2022	02 MESES	31.154,06					4.4.90.51	0,00	26.546,83	26.546,83	26.546,83	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 008/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE VERTENTES-PE	103/2022	28.03.2022	03 MESES	100.995,77		09 MESES			4.4.90.51	0,00	88.680,27	88.680,27	88.680,27	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 011/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2022	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.	130/2022	25.04.2022	02 MESES	100.877,81	24.05.2022	02 MESES			4.4.90.51	0,00	93.891,24	93.891,24	93.891,24	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 010/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2022	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS E DE ARQUITETURA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VALDEMAR BEZERRA DE ALMEIDA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	140/2022	02.05.2022	01 MÊS	35.000,00	06.06.2022				3.3.90.39	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	CONCLUÍDA
TP Nº 001/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS 4, 5, 6 E ALCIDES MENDONÇA DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE, SÍTIO PEDRA RAJADA E MARINHO, NA ZONA RURAL EM VERTENTES-PE.	154/2022	12.05.2022	07 MESES	1.173.672,40		07 MESES	170.394,44		4.4.90.51	0,00	683.049,23	683.049,23	683.049,23	EM ANDAMENTO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
DISPENSA Nº 018/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2022	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ RODRIGUES DE LIMA (ZÉ FERRINHO), LOCALIZADO NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP
TP Nº 003/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1ª TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTOURNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, DISTRITO SERRA SECA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA: COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA, NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO; SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
TP Nº 004/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VALDEMAR BEZERRA DE ALMEIDA, LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DISPENSA Nº 018/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2022	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS, NA CIDADE, A SABER: ANTONIO DE LIMA, INTERLIGAÇÃO DA EMÍDIO CAVALCANTE COM A AMARO JOAQUIM DE SANTANA, E EMÍDIO CAVALCANTE EM VERTENTES-PE					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DISPENSA Nº 019/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2022	REPOSIÇÃO E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO, CHÁ DO JUNCO E SERRA SECA, EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TP Nº 005/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NAS LOCALIDADES: LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CRUZEIRO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIRÓA LEITE, PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREA DE ARAÚJO, NA CIDADE, E NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA EM VERTENTES-PE		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI-EPP
TP Nº 002/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2022	CONSTRUÇÃO DE UM CANAL EM PEDRA RACHÃO DESTINADO AO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE VERTENTES-PE		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
TP Nº 006/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022	ABERTURA DE AVENIDA PARA INTERLIGAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO COM A RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DISPENSA Nº 021/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2022	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE, INCLUSIVE MELHORIAS PARA TRAFEGABILIDADE, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE.					46.149.682/0001-08	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
TP Nº 007/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2022	REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
DISPENSA Nº 023/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2022	ROÇO MANUAL COM ESTROVENGA, INCLUSIVE AMONTOAMENTO DE VEGETAÇÃO EXISTENTES, NOS PRINCIPAIS ACESSOS E ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE, OS DISTRITOS E SÍTIOS EM VERTENTES-PE.					46.149.682/0001-08	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
DISPENSA Nº 024/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2022	CAIAÇÃO DE MEIO-FIO, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO, CHÁ DO JUNCO, SERRA SERRA DA CACHOEIRA, CAPELA NOVA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.					46.149.682/0001-08	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
DISPENSA Nº 016/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2022	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ RODRIGUES DE LIMA (ZÉ FERRINHO), LOCALIZADO NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	179/2022	08.06.2022	02 MESES	81.408,35	08.08.2022	02 MESES	14.526,05	4.4.90.51	0,00	95.701,37	95.701,37	95.701,37	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1ª TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTOURNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, DISTRITO SERRA SECA: DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA: COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA, NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO, SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE.	191/2022	04.07.2022	07 MESES	1.122.016,74				4.4.90.51	0,00	553.607,21	553.607,21	553.607,21	EM ANDAMENTO
TP Nº 004/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VALDEMAR BEZERRA DE ALMEIDA, LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	192/2022	04.07.2022	06 MESES	1.620.630,92				4.4.90.51	0,00	1.453.119,77	1.453.119,77	1.453.119,77	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 018/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2022	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS, NA CIDADE, A SABER: ANTONIO DE LIMA, INTERLIGAÇÃO DA EMÍDIO CAVALCANTE COM A AMARO JOAQUIM DE SANTANA, E EMÍDIO CAVALCANTE EM VERTENTES-PE.	197/2022	11.07.2022	03 MESES	101.591,31	11.10.2022			4.4.90.51	0,00	12.933,26	12.933,26	93.534,29	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 019/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2022	REPOSIÇÃO E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO, CHÁ DO JUNCO E SERRA SECA, EM VERTENTES-PE.	198/2022	11.07.2022	05 MESES	102.062,84		05 MESES		3.3.90.39	0,00	53.815,19	53.815,19	53.815,19	EM ANDAMENTO
TP Nº 005/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NAS LOCALIDADES: LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CRUZEIRO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIRÃO LEITE, PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREA DE ARAÚJO, NA CIDADE, E NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA EM VERTENTES-PE.	217/2022	08.08.2022	04 MESES	260.499,88		04 MESES		4.4.90.51	0,00	245.627,79	245.627,79	245.627,79	EM ANDAMENTO
TP Nº 002/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2022	CONSTRUÇÃO DE UM CANAL EM PEDRA RACHÃO DESTINADO AO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	190/2022	04.07.2022	04 MESES	278.689,19	28.11.2022		63.897,81	4.4.90.51	0,00	341.935,92	341.935,92	341.935,92	CONCLUÍDA
TP Nº 008/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022	ABERTURA DE AVENIDA PARA INTERLIGAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO COM A RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	244/2022	12.09.2022	05 MESES	* 1.009.128,67				4.4.90.51	0,00	498.668,73	498.668,73	498.668,73	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 021/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2022	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE, INCLUSIVE MELHORIAS PARA TRAFEGABILIDADE, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE.	232/2022	12.09.2022	04 MESES	101.938,12				4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 007/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2022	REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.	251/2022	22.09.2022	02 MESES	314.608,86	01.12.2022			4.4.90.51	0,00	314.607,92	314.607,92	314.607,92	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 023/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2022	ROÇO MANUAL COM ESTROVENG, INCLUSIVE AMONTOAMENTO DE VEGETAÇÃO EXISTENTES, NOS PRINCIPAIS ACESSOS E ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE, OS DISTRITOS E SÍTIOS EM VERTENTES-PE.	260/2022	17.10.2022	03 MESES	46.713,02				3.3.90.39	0,00	28.468,58	28.468,58	28.468,58	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 024/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2022	CAIAÇÃO DE MEIO-FIO, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO, CHÁ DO JUNCO, SERRA SERRA DA CACHOEIRA, CAPELA NOVA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.	269/2022	21.11.2022	02 MESES	39.207,57				3.3.90.39	0,00	21.728,45	21.728,45	21.728,45	EM ANDAMENTO
											9.064.765,28	9.064.765,28	15.880.227,21	